

K 336/K 26



1200000868155

ТЕРИТОРИАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО-ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

- Р У С Е -

За служебно
ползване

В.....

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИНИЯ ПЛАН
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

Др.....

КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ

ЗА МЕСЕЦ НОЕМВР. 1981 ГОДИНА

Русе, 18 декември 1981 година

R 412

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

	стр.
Изпълнение на плана за капиталните вложения	3
1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти	4
2. Завършени и предадени за ползване жилища по плана на ОНС	13
3. Завършени и предадени за ползване места в детските заведения	15
4. Капитални вложения за реконструкция, модернизация и ново строителство	16
5. Индивидуално жилищно строителство	17

Регионална библиотека
"Любен Каравелов"



120000868155

Изпълнение на плана за капиталните вложения
за периода януари - ноември 1981 г.

През периода януари - ноември са усвоени капитални вложения за 156883 х.лв. или 78.4 на сто от годишния план. Планът за строително-монтажните работи е изпълнен 80.1 на сто.

За обектите на централно подчинение са усвоени капитални вложения за 123665 х.лв. или 77.2 на сто от годишния план.

За обектите на централно подчинение са усвоени капитални вложения за 33218 х.лв. или 82.8 на сто от годишния план.

За жилищно строителство са усвоени 24430 х.лв. или 89.9 на сто от годишния план. Остават за усвояване до края на годината 2732 х.лв. По-ниско е изпълнението на годишния план за кооперативното жилищно строителство - 82.6 на сто.

През периода януари - ноември са завършени и предадени 1413 броя жилища при план 2020 или 70.0 на сто от годишния план.

Предадени са за ползване 6 броя детски градини с 402 места, от които по плана на ОНС 3 броя с 300 места.

От усвоените капитални вложения 32.4 на сто са вложени за модернизация, реконструкция и разширение, при план - 35.0 на сто. Годишният план на средствата за модернизация, реконструкция и разширение е изпълнен 72.7 на сто.

1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти

	План за 1981 г. Отчет I-X/1981 г.				изпълнение	
	всичко	СНР	всичко	СНР	всичко	СНР
ОБЩО ЗА ОКРЪГА	200211	97323	156883	77937	78.4	80.1
Селска система - Бяла	11681	3307	8530	2449	73.0	74.1
- Борово	2840	791	2287	906	80.5	114.5
- Бятово	1910	234	1245	169	65.2	72.2
- Лве могили	2723	725	1424	413	52.3	57.0
- Иваново	3449	1381	2276	926	66.0	67.1
- Ново село	1322	174	1625	54	122.9	31.0
- Русе	168069	90195	133736	72650	79.6	80.5
- Сливо поле	4396	182	3342	94	76.0	51.6
- Ценово	2510	130	1329	63	52.9	48.5
- Щръклено	1321	204	1089	213	82.4	104.4
	160091	63029	123665	48035	77.2	76.2
ЦЕНТРАЛНО ПОДЧУТЕНИЕ						
в това число: по-важни обекти						
СХК "Г.Генов"	2545	713	1423	209	55.9	29.3
Завод "П.Карамънчев"-модернизация	1124	627	947	510	84.3	81.3
Завод "П.Карамънчев"-тех.неоднор.отг	2240	1100	1242	875	55.4	79.5
Завод "Латекс"-модернизация	8190	3000	6068	2334	74.1	77.8
Комбинат за тежко машиностроене	56832	22530	48775	17425	85.8	77.3
ЗП - филиал Бяла	2080	1800	1514	1282	72.8	71.2
ДКЗ "В.Коларов"-лизел.машини	1040	920	649	582	62.4	63.3
Завод "Б.Пискова"-стр.бързан.тех	1220	800	509	352	41.7	44.0
ЗОО "Груа"-реконструкция и модерниз.	1625	1045	1349	941	83.0	90.0

1. Капитален вносения на по-важните строителни обекти

/Продължение/

	Година за изготвяне					Г. Изготвяне		Г. Изготвяне	
	Всичко	СМР	Всичко	СМР	Всичко	СМР	Всичко	СМР	С.Р.
КЗ "Девети септември" - модернизация	5422	2000	4144	2073	76.4	103.7			
Свиленкомлекс - с. Българян	2196	2000	1554	1457	70.8	72.9			
Птицекомбинат - реконструкция и модернизация	1400	780	1210	838	86.4	107.4			
СМК - ДП - реконструкция и модернизация	2517	378	2451	164	97.4	43.4			
Напителна система - Русе	6245	5405	5211	5573	83.4	103.1			
ОКЪЛНО ПОДЧИНЕНИЕ	40130	34294	33218	29902	82.8	87.2			
СЕДИЛНА СИСТЕМА - БЕЛА	81	50	88	70	108.6	140.0			
КОКУНАЛНО СТОПАНСТВО	52	50	26	26	50.0	52.0			
Улична канализация	52	50	26	26	50.0	52.0			
Мачина п.д. ЕКС	24	-	10	-	41.7	-			
ОБРАЗОВАНИЕ	5	-	52	44	1040.0	-			
Детска градина Копривец	5	-	52	44	1040.0	-			
СЕДИЛНА СИСТЕМА - БОРОВО	959	688	985	857	102.7	124.6			
ПРОМИШЛЕНСТВО	24	-	-	-	-	-			
Машини и п.д. достав. ЕКС	16	-	-	-	-	-			
Проучване и проектиране ЕКС	8	-	-	-	-	-			
ДРУГИ ОТРАСЛИ ИЗВЪН МАТЕРИАЛНАТА СФЕРА	86	65	67	57	77.9	87.7			
Комбинирана сграда	86	65	67	57	77.9	87.7			
ОБРАЗОВАНИЕ	65	41	25	22	38.5	53.7			
Детска градина Обретенки	65	41	25	22	38.5	53.7			

1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти

Продължение/	Измет за 1981		Отчет I-XI		% изпълнение	
	всичко	смет	всичко	смет	всичко	смет
КОМУНАЛНО СТОЯНИЩЕ	754	554	893	778	118.4	140.4
Водоснабдяване Кюстен - две молини	745	554	893	778	119.9	140.4
Машина и п. доставка ЛОС - Бургас	9	-	-	-	-	-
ОБРАЗОВАНИЕ	264	197	213	169	80.7	85.8
ОБРАЗОВАНИЕ	8	-	-	-	-	-
СТРОИТЕЛСТВО	8	-	-	-	-	-
Прочувание и проектиране	233	197	202	169	86.7	85.8
ОБРАЗОВАНИЕ	233	197	202	169	86.7	85.8
Детска градина - Смирненски	23	-	11	-	47.8	-
КОМУНАЛНО СТОЯНИЩЕ	23	-	11	-	47.8	-
Машина п.д. БКС	599	545	413	359	68.9	65.9
СЕМЕННА СИСТЕМА - ДВЕ МОЛИНИ	539	495	403	359	74.8	72.5
ОБРАЗОВАНИЕ	442	400	403	359	91.2	89.8
БКС	67	65	-	-	-	-
Ученическа работилница с. Острица	30	30	-	-	-	-
Преустройство училище Батин	50	50	-	-	-	-
КОНСУЛТ	50	50	-	-	-	-
Районен младежки дом	10	-	10	-	100.0	-
КОМУНАЛНО СТОЯНИЩЕ	10	-	10	-	100.0	-
Машина п.д. БКС	-	-	-	-	-	-

Продължение/
1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти

	План за 1981 г.			Отчет I-XI		% изпълнение	
	всичко	СМР	всичко	СМР	всичко	СМР	
СЕДИЩНА СИСТЕМА - ИВАНОВО							
ОБРАЗОВАНИЕ							
Детска градина - Тръстеник	438	349	321	241	73.3	69.1	
ЗДРАВНОПОЗНАНИЕ	190	159	140	101	73.7	63.5	
Здравна служба и ГО - Иваново	190	159	140	101	73.7	63.5	
ДРУГИ ОТРАСЛИ	87	61	52	35	59.8	75.4	
Комбинирана сграда - Мечка	87	61	52	35	59.8	57.4	
Престройка комбинирана сграда - Иваново	154	129	126	105	81.8	81.4	
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	83	78	59	55	71.1	70.5	
Машина п.д. ОНС	71	51	67	50	94.4	98.0	
СЕДИЩНА СИСТЕМА - НОВО СЕЛО	7	-	3	-	42.9	-	
ДРУГИ ОТРАСЛИ ИЗБЪЛГАТЕЛНАТА ОФЕРА	7	-	3	-	42.9	-	
Комбинирана сграда	108	94	3	-	2.8	-	
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	97	94	3	-	3.1	-	
Машина п.д. ОНС	97	94	3	-	3.1	-	
СЕДИЩНА СИСТЕМА - РУСЕ	11	-	-	-	3.1	-	
СТРОИТЕЛСТВО	11	-	-	-	-	-	
Оранжерия за цветя	37210	31991	31043	28096	83.4	87.8	
Машина и п.д. доставка БКС	304	100	145	-	47.7	-	
	110	100	-	-	-	-	
	194	-	145	-	74.7	-	

1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти
/Продължение/

	План за 1981		Отчет 1- XI		% изпълнение	
	всичко	СМР	всичко	СМР	всичко	СМР
ТРАНСПОРТ						
Проектиране тролейб. линия	50	-	26	-	52.0	-
ТЪРГОВИЯ						
Проектиране тролейб. линия	50	-	26	-	52.0	-
Проектиране българорум. рестор.	385	190	-	-	-	-
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО						
Проектиране българорум. рестор.	385	190	-	-	-	-
Водоснабдяване - Родина	6485	4667	4347	3329	67.0	71.3
Водоснабдяване - Родина	613	493	258	254	42.1	51.5
Водоснабдяване - Раней	352	210	324	80	92.0	38.1
Колектор "А.Генов"	256	221	49	45	19.1	20.4
Колектор "Чоколейка"	398	390	318	315	79.9	80.8
Осветление бул. "Дружба"	200	190	6	-	3.0	-
Кабели и трайпостове	849	592	660	446	77.7	76.6
Национализирани пароснабдяване	1525	1420	1266	1230	83.0	86.6
Комуникационн: съоръжения бул. Тутракан	482	472	804	782	166.8	165.7
Благоустройство ком. "Дружба"	182	180	137	137	75.3	76.1
Подземно строителство	589	356	-	-	-	-
Отводняване заселен терен Мачен	95	63	45	40	47.4	63.5
Проектиране и проектиране	483	-	420	-	87.0	-
Геоложкт проучвания	105	-	-	-	-	-
Мачен и п.д. ОНС-изпълном	193	-	-	-	-	-
ОБЩЕСТВЕНЕ						
Детска градина - Мачен	2569	1963	2057	1673	80.1	85.2
	190	164	157	128	82.6	78.0

1. Каналы, вложенные на по-высокие отголоски, обекта

Апрель-июль

	показатели				показатели			
	всего	с 1-го	с 2-го	с 3-го	всего	с 1-го	с 2-го	с 3-го
всего	105	78	36	30	34.3	38.5		
"	281	219	274	199	97.5	90.9		
всего	1238	960	989	859	79.9	89.5		
"	198	190	128	123	64.6	64.7		
всего	507	352	445	334	87.8	94.9		
"	50	-	28	-	56.0	-		
всего	225	67	38	-	16.9	-		
"	140	-	38	-	27.1	-		
всего	65	50	-	-	-	-		
"	20	17	-	-	-	-		
всего	27162	24974	24430	23094	89.9	92.5		
"	15337	14152	14657	13854	95.6	97.9		
всего	11825	10822	9773	9240	82.6	85.4		
"	15337	14152	14657	13864	95.6	97.9		
всего	2493	2379	2265	2226	90.9	93.6		
"	262	243	273	232	104.2	95.5		
всего	2148	2031	1695	1640	78.9	80.7		
"	1959	1873	1476	1435	75.3	76.6		
всего	1250	1178	1083	1074	86.6	91.2		
"	1450	1326	1372	1313	94.6	99.0		

1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти

/Продължение/

	План за 1981 г. отчет 1-4					% изпълнение	
	всичко	СМР	фондоко	СМР	всичко	СМР	
ОВ "II етап	50	50	2	5	14.5	16.0	
Х "Мелик"	200	104	186	107	53.7	50.9	
Х "10-3	2160	2034	1033	1047	76.4	75.5	
Х "Евент септеври"	751	604	580	607	91.6	94.4	
Х "реконструкция	230	-	245	-	95.4	-	
УБ "Дружба" 1 бл. 4	533	500	380	241	67.4	68.2	
Х "Дружба" бл. 5	330	300	186	163	56.4	54.3	
УБ "Дружба" 1 бл. 6	1160	1050	514	513	44.7	45.0	
УБ "Дружба" 3 бл. 11	120	100	15	-	12.5	-	
УБ "Дружба" 3 бл. 12	110	100	9	-	8.2	-	
УБ "Дружба" 3 бл. 12	-	-	306	303	-	-	
УБ "Дружба" 3 бл. 12	-	-	522	475	-	-	
УБ "Дружба" 3 бл. 12	-	-	490	558	-	-	
УБ "Дружба" 3 бл. 12	50	50	537	539	1114.0	1076.0	
УБ "Дружба" 3 бл. 12	50	50	434	431	928.0	902.0	
УБ "Дружба" 3 бл. 12	1255	1022	973	924	80.8	85.4	
УБ "Дружба" 3 бл. 12	1304	1274	1106	1155	83.3	91.4	
УБ "Дружба" 3 бл. 12	1022	1024	1024	1024	97.5	91.9	
УБ "Дружба" 3 бл. 12	170	170	195	776	90.5	93.2	
УБ "Дружба" 3 бл. 12	444	300	444	300	100.0	100.0	
УБ "Дружба" 3 бл. 12	811	507	834	400	102.5	101.0	

1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти
/Продължение и край/

	План за 1961		Отчет I - X		% изпълнение	
	всичко	СмР	всичко	СмР	всичко	СмР
СЕЛИЩНА СИСТЕМА - ЧЕДОВО	109	100	33	33	30.3	33.0
ДРУГИ ОТРАСЛИ ИЗВЕЩАТЕЛНАТА ОБЕРА	109	100	33	33	30.3	33.0
Комбинирана сграда повуград	109	100	33	33	30.3	33.0
СЕЛИЩНА СИСТЕМА - СЛИВО ПОЛЕ	186	126	74	38	39.8	30.2
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	146	96	74	38	50.7	39.6
Волоснабдяване Мелник	49	48	13	8	26.5	16.7
Вотонаблюдяване Ряхово	50	48	30	30	60.0	62.5
Машини Ц.Д. Б"О - Сливо поле	47	-	31	-	66.0	-
СЕЛИЩНА СИСТЕМА - ШРЪКЛЕВО	176	154	45	39	25.6	25.3
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	103	98	13	13	12.6	13.8
Мост над р. Русенски Лом	103	98	13	13	12.6	13.3
ОБРАЗОВАНИЕ	73	56	32	28	43.8	40.4
Детска градина Счаденик	62	46	21	16	33.9	31.8
Детска градина Крашен	11	10	11	10	100.0	100.0

2. Заключени и предплатени за ползване жилища по плана на ОНС

/Продължение/ и край

	План			Общо		В т.ч. по плана за го- дината	Жилища общо	В т.ч. по плана за го- дината	% изпълнение	
	брой жи- ща	жи- ща на плот	жи- ща на плот	брой	жи- ща				за жи- ща	за жи- ща на плот
ГРУПОВ - КООПЕРАТИВНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО	1008	34993		875		875	29526	29526	86.8	84.4
ЗБ "Автим"	96	2979		96		96	2979	2979	100.0	100.0
ЗБ "Бироп"	96	2979		96		96	2979	2979	100.0	100.0
ЗБ "Мусала"	48	1489		48		48	1489	1489	100.0	100.0
ЗБ "Пловдив"	40	1568		40		40	1568	1568	100.0	100.0
ЗБ "Калюфер"	48	1879		48		48	1879	1879	100.0	100.0
ЗБ "Д. Миладинов"	96	2979		96		96	2979	2979	100.0	100.0
ЗБ "Златица"	72	2510		72		72	2510	2510	100.0	100.0
ЗБ "Добруджа" 3 бл.	127	4413		127		127	4413	4413	100.0	100.0
ЗБ "Дружба" I бл. 2	108	3496		108		108	3496	3496	100.0	100.0
ЗБ "Карлово"	48	1489		48		48	1489	1489	100.0	100.0
ЗБ "Дружба" III бл.	108	4111		-		-	-	-	-	-
ЗБ "Росица"	105	4111		-		-	-	-	-	-
ЗБ "Ловец"	28	1356		-		-	-	-	-	-
ЗБ "К. Миладинов"	96	3745		96		96	3745	3745	100.0	100.0

3. Разходи и приходи за ползване месца в детските заведения

	голямина програма	голям план на мес. дейст.		голямина програма	план
		мес.	мес.		
ПО ПЛАНА НА ОНС	300	350	300	39.4	65.7
Детска градина - Търстеник	100	100	100	100.0	100.0
" - Смирненски	100	100	100	100.0	100.0
" - Обретенски	50	50	-	-	-
" - Възраждане 347 а	100	100	100	100.0	100.0
" - Кръстен					
ИЗВЪН ПЛАНА МЕС. КАП. ВЪВЕДЕНИЯ					
Детска градина - Кацелово	200	-	102	51.0	-
" - Бръшлян	50	-	-	-	-
" - Николово	50	-	-	-	-
" - Помен	25	-	25	100.0	-
" - Захари Стояново	25	-	25	100.0	-
ВЪВЕДЕНИЯ ОТ ДРУГИ ВЕЩОСТВА					
Детска градина СД "Търстеник"	-	-	52	-	-

4. Капитални вложения за реконструкция, модернизация и ново строительство

	П л а н		о т ч е т		% изпълнение		Относителен дял		о т ч е т
	Всичко	СМР	Всичко	СМР	общо	СМР	общо	СМР	
ОБЩО	200221	97323	156043	77937	78.4	88.1	100.0	100.0	100.0
Модернизация и реконструкция	76378	4571	19483	3150	73.9	69.1	13.2	4.7	12.4
Модернизация, реконструкция и разширение	43721	19866	31451	15145	71.9	75.9	21.8	20.5	20.0
Ново строительство	130122	72786	105044	59033	81.4	81.9	65.0	74.8	67.5

Индивидуал. жилишно строителство за периода I-X 1981 година

	Брой жилища	Застроена площ
--	-------------	----------------

Област за окръга

130 5173

Област София

30 3412

Борово

668

Вятово

2166

Две могили

422

Иваново

101

Ново село

174

Русе

716

Сливо поле


-

Ценово

-

Щрякчево

1023



ТЕРИТОРИАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО -
ЯЗЪЧЕН СЪСТЕМИН ЦЕНТЪР - РУСЕ

Формат 1/16

Тираж 65

Печатна база при
Тилц - Русе