

K 336/K 26



1200000868448

ТЕРИТОРИАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО-ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

- Р У С Е -

За служебно
ползване

Ю.....

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИНИЯ ПЛАН
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ

ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 1981 ГОДИНА

РУСЕ, 14. август 1981 година

R 412

K 336

K 26

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

	стр.
Изпълнение на плана за капиталните вложения през първото шестмесечие на 1981 г.	3
1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти.	4
2. Завършени и предадени за ползване жилища по плана на ОНС	13
3. Завършени и предадени за ползване места в детските заведения	16
4. Капитални вложения за реконструкция, модернизация и разширение	17

Регионална библиотека
"Любен Каравелов"



120000868448

44768

Б Е Л Е Ж И

за изпълнение на плана за капиталните вложения
през периода януари - юни
1981 година

През седмемесечието на 1981 година са усвоени 87774 млн. лв. капитални вложения, с което годишния план е изпълнен 47.2 на сто, при 45.3 на сто за същия период на миналата година. В сравнение със седмемесечието на миналата година са усвоени с 5611 х.лв. по-малко капитални вложения.

Само планът за строително-монтажните работи е изпълнен 49.6 на сто.

За обектите на централно подчинение са усвоени капитални вложения за 68037 млн. лева, или 45.9 на сто от годишната програма, а то е с 1.8 на сто по-ниско от изпълнението общо за окръга.

За обектите на окуплено подчинение са усвоени капитални вложения за 19737 х.лв. или 52.2 на сто от годишната програма.

За жилищното строителство са планирани за годината 24962 млн. лева, а за наблюдавания период са усвоени 15143 х. лв., или 60.7 на сто от плана за годината.

От извършените капитални вложения през седмемесечието 12.1 на сто са вложени за модернизация и реконструкция, 21.1 на сто за модернизация, реконструкция и разширение и 66.8 на сто за ново строителство.

Годишният план за средствата за модернизация, реконструкция и разширение е изпълнен 47.2 на сто.

1. Капитали вложения на по-важни строителни обекти

	И з а н		О т ч е т		% закръплене	
	всичко	СМР	всичко	СМР	всичко	СМР
ОБЩО ЗА ОБЕКТА	186071	94350	87774	47075	47.2	49.8
Белица система - Бела	3907	3239	3742	1576	37.8	48.7
- Борово	2802	763	1337	457	47.7	59.9
- Лятово	1370	162	837	167	62.6	103.1
- Лъве мотили	1763	545	909	279	51.4	51.2
- Къаново	3275	1646	1337	712	40.8	43.3
- Ново село	1322	174	630	159	49.9	91.4
- Русе	15542	84936	74097	42118	47.6	49.6
- Салто поле	7007	2395	3672	1656	52.4	62.5
- Меново	1722	100	552	248	32.1	243.0
- Крънчево	1356	239	611	78	45.1	32.6
ИЗМИРАНО ПОДПЪРИТЕЛ	143233	62155	68037	28942	45.0	45.5
В този час: по-важни обекти						
СХК "Г.Генов"	2673	531	910	53	34.0	5.7
Завод "П.Караманчев"-модернизация	1124	627	237	192	32.0	30.6
Завод "Т.Караманчев"-тех.изобр.отпадък	2440	1100	745	586	30.5	53.5
Завод "Летекс"-модернизация	6753	3900	3970	1511	58.1	50.4
Комбинат за термо.машностроене	50230	22230	24783	11363	49.1	51.1
МТ - Фабрика дъка	3500	1800	632	560	18	31.1
Зав. "Б.Коларов"-изготв.машини чех	1276	1146	302	258	23	23.4
Завод "Б.Попов"-изготв.машини чех	1230	550	331	277	27	51.6
СХК "Генов" - реконструкция - модернизация	801	350	924	636	115	254.4

Продължение на изготвяния на изготвяния отразяващи обекти

	И з в е с т		О т в е т		З а п а н о с и	
	Всичко	СМР	Всичко	СМР	Всичко	СМР
КЗ "Девети септември" - модернизация	6543	2000	3502	1021	45.9	51.1
Свиленомилек - в. издиган	2196	2000	1866	1677	85.0	83.9
Птичekomплекс - реконструкция и модернизация	1320	700	847	800	54.2	85.7
СМК - ДП - реконструкция и модернизация	1279	378	2195	6	171.6	1.6
Напътна система - Русе	5945	5405	4061	3702	68.3	65.5
ОКРЕДНО ПОДЧУВАНЕ	37775	32375	19737	18133	52.2	56.0
СЕДИНА СИСТЕМА - ПЯЛА	81	50	73	65	90.1	130.0
КОМУНАЛНО СТОИЛИЩЕ	52	50	21	31	40.4	42.0
Улгана канализация	52	50	21	21	40.4	42.0
Източни п.д. ЕКС	24	-	-	-	-	-
ОБРАЗОВАНИЕ	5	-	52	44	1040.0	-
Детска градина Копривец	5	-	52	44	1040.0	-
СЕДИНА СИСТЕМА - БОРОВО	929	660	508	457	54.7	60.2
СТРОИТЕЛСТВО	24	-	-	-	-	-
Материал и достав. ЕКС	16	-	-	-	-	-
Изготвяне и проектиране ЕКС	8	-	-	-	-	-
ДРУГИ ОТРАСЛИ ИЗВЪН МАТЕРИАЛНАТА СФЕРА	86	65	67	57	77.9	87.7
Комбинирана сграда	86	65	67	57	77.9	87.7
ОТРАЗОВАНИЕ	65	41	25	22	38.5	53.7
Детска градина Обрешник	65	41	25	22	38.5	53.7

1. Коммунальные объекты на по-вакци строители объекты

Продолжение

	П л а н		О т ч е т		З аключенные	
	всего	ср.	всего	ср.	всего	ср.
КОММУНАЛЬНО СТРОИТЕЛЬСТВО	564	564	416	378	55.8	63.2
Водоочистные станции - Две концы	745	564	416	378	55.8	63.2
Машины и оборудование ЛАС - Борово	9	-	-	-	-	-
СЕТЕВАЯ СИСТЕМА - РИТОВ	229	162	195	159	85.1	104.3
СТРОИТЕЛЬСТВО	8	-	-	-	-	-
Проектирование и проектирование	8	-	-	-	-	-
ОБРАЗОВАНИЕ	193	162	164	169	92.9	104.3
Детская группа в Смирненском	193	162	164	169	92.9	104.3
КОММУНАЛЬНО СТРОИТЕЛЬСТВО	33	-	11	-	47.8	-
Машины и д.д. ЛАС	33	-	11	-	47.8	-
САДОВАЯ СИСТЕМА - ДВЕ КОНЦЫ	599	545	290	273	45.4	51.2
ОБРАЗОВАНИЕ	599	436	233	279	52.9	56.4
БЕЛУ	442	400	283	279	64.0	69.0
Учебно-научная лаборатория с. Остриня	67	65	-	-	-	-
Проектирование учебных зданий	30	30	-	-	-	-
БЕЛУГА	30	30	-	-	-	-
Районная лаборатория	50	50	-	-	-	-
КОММУНАЛЬНО СТРОИТЕЛЬСТВО	10	-	7	-	70.0	-
Машины и д.д. ЛАС	10	-	7	-	70.0	-

1. Кингтали вложени на изгради строителни обекти

/Продължение/

	П л а н		О т ч е т		% извършено	
	всичко	сър	всичко	сър	всичко	сър
СЕЛСКА СГРАДА - ИВАНОВО	438	349	205	169	46.8	48.4
ОБРАЗОВАН	190	159	65	51	34.2	32.1
Детска градина - Тръстеник	190	159	65	51	34.2	32.1
ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР	87	61	49	38	56.3	62.3
Здравна служба и ГО - ИВАНОВО	87	61	49	38	56.3	62.3
ДРУГИ ОТРАСИ	154	129	88	80	57.1	62.0
Конфигурирана сграда - Мечка	83	78	64	61	77.1	78.2
Престройка конформирана сграда - ИВАНОВО	71	51	24	19	33.8	37.3
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	7	-	3	-	42.9	-
Машини и п.д. ОНС	7	-	3	-	42.9	-
СЕЛСКА СИСТЕМА - НОВО СЕЛО	108	94	-	-	-	-
ДРУГИ ОТРАСИ ИЗБЪХАТЕЛНАТА СФЕРА	97	94	-	-	-	-
Конформирана сграда	97	94	-	-	-	-
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	11	-	-	-	-	-
Машини и п.д. ОНС	11	-	-	-	-	-
СЕЛСКА СИСТЕМА - РУСЕ	34925	30130	18413	16965	52.7	56.3
СТРОИТЕЛСТВО	304	100	128	-	42.1	-
Оранжерия за цветя	110	100	-	-	-	-
Машини и п.д. сграда БКС	194	-	128	-	66.0	-

1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти

Продължение/

	П л а н		О т ч е т		к л а с и ф и к а ц и я	
	всичко	СМР	всичко	СМР	всичко	СМР
ТРАНСПОРТ	50	-	25	-	50.0	-
Преките трелек. линия	50	-	25	-	50.0	-
ТЪРГОРИ	385	190	-	-	-	-
Преходово българско, рестор.	385	190	-	-	-	-
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	6485	4707	1772	1242	27.3	26.1
Водоснабдяване - Родина	613	493	202	200	35.0	40.6
Водоснабдяване - Раней	352	210	44	-	12.5	-
Колектор "А.Гецов"	256	221	3	3	1.2	1.4
Колектор "Чогодейка"	398	390	29	29	7.3	7.4
Осветление бул. "Дружба"	200	190	-	-	-	-
Кабели и трансформатори	849	582	362	254	42.6	43.6
Национално парко-обслужване	1525	1420	-	-	-	-
Комуникационни съоръжения бул. "Дружба"	482	472	253	358	74.3	71.6
Благоустройство кол. "Дружба"	182	180	121	121	66.5	67.2
Подложково строителство	569	456	283	282	53.3	61.8
Отводняване застроен терен Матон	95	63	20	16	21.1	25.4
Проектиране и строителство	483	-	309	-	64.0	-
Человеки проектиране	105	-	-	-	-	-
Машина и п.д. ОНС-изпълнение	193	-	-	-	-	-
ОБЩЕСТВЕНА	2559	1963	1307	1177	50.9	56.9
Детска градина - Матон	190	164	100	77	52.6	47.0

1. ОБЪЕКТЫ ВВЕДЕНИЯ В ПОДЛЕЖАЩЕЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА

Проектно-сметная

	Итого		от чего		в том числе	
	сметная	сметная	сметная	сметная	сметная	сметная
Всего "Безразделан"	1238	560	560	518	44.0	54.0
Всего кв. "Изготов"	198	190	58	55	29.3	29.5
Объекты СНП по жилищно-строительству	507	552	297	240	38.5	38.2
Проектирование	50	-	16	-	32.0	-
КЗД	140	-	39	-	27.1	-
Проектирование и проектирование	140	-	38	-	27.1	-
Жилищно-строительству	24932	23030	15143	14306	50.7	53.3
Дачно-строительству	13727	12722	8012	7770	58.4	51.1
Косметическое жилищно-строительство	11235	10358	7131	6835	53.3	51.0
Дачно-строительству	13737	12722	8012	7770	58.4	51.1
ЖБ "Дружба" I ст. 1	2231	2167	1754	1745	76.9	85.7
ЖБ "Дружба" III ст. 2	545	488	241	232	44.2	47.5
ЖБ "Двор"	2173	2051	1297	1235	59.7	53.1
ЖБ "Дружба" I ст. 3	2292	2157	633	623	27.2	28.9
ЖБ "Дружба" III ст. 6	1827	1707	777	777	42.5	45.5
ЖБ "Родина"	1094	1029	637	635	58.2	51.5
ЖБ "Левый сектор"	742	700	335	313	45.3	44.7
ЖБ "Калинин"	50	50	79	79	153.0	155.0

1. Капитали вложения на по-вазди строители обанки

Продължение/

	П л а н		О т ч е т		С в е д е н и я	
	Бюджет	СМР	Бюджет	СМР	Бюджет	СМР
ЗБ "Агрофлота"	1285	1173	7341	720	57.1	32.1
ОВИ - II етап	55	50	-	-	-	-
Проектиране	150	-	120	-	80.0	-
ЗБ "Дружба" I - 4	533	500	67	67	12.6	13.4
ЗБ "Дружба" I - 5	330	300	4	4	1.2	1.5
ЗБ "Дружба" I - 6	50	50	-	-	-	-
ЗБ "Дружба" IVI - 11	220	200	-	-	-	-
ЗБ "Дружба" IIV - 12	50	50	-	-	-	-
ЗБ "Пелистер"	-	-	399	359	-	-
ЗБ "Ципровиц"	-	-	494	473	-	-
ЗБ "Буна"	-	-	450	424	-	-
КООПЕРАТИВНО жилищно строителство	11235	10353	7131	6335	63.5	36.0
ЗБ "Дружба" I-2	1312	1232	860	835	65.5	67.8
ЗБ "Дружба" III - 3	970	895	838	820	84.4	93.0
ЗБ "З-зница"	824	774	536	519	65.0	67.1
ЗБ "Алчи"	400	345	441	338	110.3	111.4
ЗБ "К. Младенов"	860	795	734	709	85.3	88.2
ЗБ "Д. Младенов"	465	403	514	495	110.5	122.8
ЗБ "Панел"	345	290	414	377	120.0	130.0
ЗБ "Мусали"	269	239	241	227	88.6	93.0

Annals

	ИЗДАНИЕ	КОПИЯ	ОТЧЕТ	ПОСЛЕД.	ДОЛЖ.	ВРЕМЯ	ПРИМ.
КБ "Глобус"	513	483	511	438	99.6	103.1	-
КБ "Калотер"	537	527	415	414	74.7	75.7	-
КБ "Картово"	363	333	445	434	122.6	130.3	-
КБ "Дружба" III - 5	1041	1000	56	55	6.5	6.6	-
КБ "Росни"	800	785	204	204	25.5	26.7	-
КБ "Ловец"	440	426	151	150	36.5	35.2	-
ОБМ II этап	76	70	48	48	43.2	45.6	-
Проектиране	150	-	26	-	17.3	-	-
КБ "Двузвон" III 13	683	580	-	-	-	-	-
КБ "Стрела"	205	200	51	51	24.9	25.5	-
КБ "Метеор"	105	100	-	-	-	-	-
КБ "Клисура"	420	400	41	457	112.3	114.3	-
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНИ КАПИТАЛИ ВЛОЖЕНИЯ	183	90	-	-	-	-	-
В т.ч.: НБР	-	-	3	-	-	-	-
ОНО- изгълком	-	-	35	-	-	-	-

Продължение и край/
1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти

	п л а н		о т ч е т		% изпълнение	
	всичко	СДР	всичко	СДР	всичко	СДР
СЕЛСКИНА СИСТЕМА - ПЕЧЕВО	109	100	-	-	-	-
ДРУГИ ОТРАСЛИ ИЗБИРАТЕЛНАТА ОБЩЕРА	109	100	-	-	-	-
Комбинирана сграда Повурад	109	100	-	-	-	-
СЕЛСКИНА СИСТЕМА - СЕЛИВО ПОЛЕ	146	36	28	9	19.2	9.4
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	146	96	28	9	19.2	9.4
Вотоснабдяване Идешник	49	48	-	-	-	-
Вотоснабдяване Ряхово	50	43	9	9	18.0	18.8
Машини Ц.Д. БУС - Селиво поле	47	-	19	-	40.4	-
СЕЛСКИНА СИСТЕМА - ШЕРЪКОВО	211	189	25	20	11.8	10.6
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	103	98	-	-	-	-
Мост над р. Русенски Лом	103	98	-	-	-	-
ОБРАЗОВАНИЕ	106	91	25	25	23.1	22.0
Детска градина Свешник	97	81	14	10	14.4	12.3
Детска градина Кривен	11	10	11	10	100.0	100.0

2. Заверени и предадени за ползване: жилища по плана на ОПС
/Прокъпане/ и град.

	план		ОПС "Тител"		Жилища по план		в издължение	
	ОПС	Жилища на площ	ОПС	Жилища на площ	в т.ч. по плана за ГО	ОПС	Жилища на площ	в т.ч. по плана за ГО
ГЕУЛОВО - КОМПЛЕКСНО СТРОИТЕЛСТВО	1003	32540	551	551	17896	17896	54.9	55.0
ЗБ "Авгел"	96	2379	96	96	2979	2979	100.0	100.0
ЗБ "Еурон"	96	2379	96	96	2979	2979	100.0	100.0
ЗБ "Пусала"	48	1489	48	48	1489	1489	100.0	100.0
ЗБ "Пловдив"	40	1568	40	40	1568	1568	100.0	100.0
ЗБ "Калофер"	48	1489	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Д. Миланов"	96	2979	96	96	2979	2979	100.0	100.0
ЗБ "Славия"	72	2284	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Добруджа" 3 бл. 3	127	4413	127	127	4413	4413	100.0	100.0
ЗБ "Дружба" I бл. 2	103	3451	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Карлово"	48	1489	48	48	1489	1489	100.0	100.0
ЗБ "Дружба" III бл. 5	65	2236	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Росица"	35	1031	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Лозен"	28	1130	-	-	-	-	-	-
ЗБ "К. Миланов"	93	2979	-	-	-	-	-	-


Съобщения и предадени за ползване места в детските заведения


	родителска програма	ползван план на общ.	ползван в детските заведения	ползван програма	ползван
Детска градина - общ.	380	350	230	57.1	57.1
Детска градина - общ.	100	100	100	100.0	100.0
Детска градина - общ.	100	100	100	100.0	100.0
Детска градина - общ.	100	100	-	-	-
Детска градина - общ.	50	50	-	-	-
Детска градина - общ.	200	-	50	25.0	-
Детска градина - общ.	50	-	-	-	-
Детска градина - общ.	50	-	-	-	-
Детска градина - общ.	25	-	25	100.0	-
Детска градина - общ.	25	-	25	100.0	-
Детска градина - общ.	-	-	52	-	-
Детска градина - общ.	-	-	52	-	-

Детска градина - общ. "Трудовик"

4. Капитали вложения за реконструкция, модернизация и новое строительство

	П л а н			о т ч е т		факт. исполнение		Отношения к 1947		
	Всего	СМР	Всего	СМР	ооно	СМР	ооно	П л а н	о о н о	о т ч е т
ОГНУ	186071	94560	87774	47075	47.2	49.6	100.0	100.0	100.0	109.0
Модернизация и расширение	22948	4084	10628	1773	46-3	43.4	12.3	4.3	12.1	3.9
Модернизация, реконструкция и расширение	43310	19793	19421	8602	42.7	43.5	23.3	20.9	21.1	19.3
Новое строительство	119813	70583	58665	36700	49.0	51.9	64.4	74.8	66.8	77.3





ТЕРИТОРИАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО -
АКЦИОНЕН ЦЕНТЪР-РУСЕ

ФОРМАТ 1/16

Тираж 65

Печатна база при
ТМЦ - Русе