

K 336/K 26



1200000868451

ИНФОРМАЦИОННО - ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР
- Р У С Е -

За служебно
ползване

К.....

ДР.....

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИНОВИ ПЛАН
за СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ

за януари - март 1982 г.

Русе, 23 април 1982 година

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

	стр.
Изпълнение на плана за капиталните вложения	3
1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти	4
2. Капитални вложения по направление	11
3. Капитални вложения за реконструкция, модерни- зация и разширение	12
4. Завършени и предадени жилища по плана на ОНС	13
5. Индивидуално жилищно строителство	15

Изпълнение на плана за капиталните
вложения за първото тримесечие за 1982 година

През първото тримесечие на 1982 година са усвоени капитални
вложения за 29715 хил.лева, което съставлява 16.5 на сто от плани-
раните капитални вложения за годината, при 18.6 на сто за същия
период на миналата година. Годишният план за строително-монтажни-
те работи е изпълнен 15.6 на сто.

За обектите на централно подчинение са усвоени 23434 хил.
лева или 16.4 на сто от годишната програма. За обектите на окръжно
подчинение са усвоени 6281 хил.лева или 17.0 на сто от годишния
план.

За жилищното строителство са предвидени да се усвоят 21000
хил.лева. За тримесечикето са усвоени 4356 хил.лева или 20.0 на сто
от годишния план.

През първото тримесечие на годината са предвидени за полз-
ване 105 жилища, или 6.1 на сто от годишния план.

Поплана за годината 33.8 на сто от капиталните вложения
са насочени за реконструкции, модернизация и разширение.

През първото тримесечие 29.5 на сто от усвоените средства
са насочени за тази цел. Годишният план по средствата за рекон-
струкция, модернизация и разширение е изпълнен 14.3 на сто.

Регионална библиотека
"Любен Каравелов"



120000868451

1. капитални вложения на по-важни строителни обекти

	план		отчет		изпълнение	
	всичко	СДР	всичко	СДР	всичко	СДР
ОБЩО ЗА ОБЩЕТА	179824	103285	29715	16154	16.5	15.6
Селския сектор - общо	7521	3119	1760	610	23.4	19.6
- Борово	2093	762	281	116	13.4	15.2
- Бялово	1642	522	170	26	10.3	5.0
- Две могили	2626	855	178	85	6.8	9.9
- Иваново	2551	1413	225	125	8.8	8.8
- Ново село	1615	439	93	10	5.8	2.3
- Русе	155494	94672	26453	15081	17.0	15.9
- Сляно поле	2277	391	353	8	15.7	2.1
- Ценово	1852	215	96	8	5.2	3.7
- Църкисово	2165	836	101	85	4.7	9.5
	142946	71949	23434	10498	16.4	14.6
ЦЕНТРАЛНО ПОДЧЕТЕНИЕ						
в това число: по-важни обекти						
СХК "Т.Генов"	3808	1795	239	143	6.3	8.0
Завод "Т.Карамгичев" - модернизация	-	-	-	-	-	-
Завод "Т.Караминчев" - цех нееднор. отп	3437	1500	555	236	15.9	15.7
Завод "Латекс" - модернизация	5828	3000	1577	589	27.1	19.5
Комбинат за тежко машиностроене	54748	23300	10860	3641	19.8	15.5
ЗПП - филиал Бела	3300	2000	483	381	14.6	19.0
ЛВС "В.Коларов" - дигитален център	290	233	155	134	53.4	57.5
Завод "В.Пискова" - вир. батериен цех	750	500	215	105	28.7	21.0
ЗОО "Труд" - реконструкция и модернизация	870	270	187	118	21.5	43.7

1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти

/Продължение/

	План		Отчет		%	
	Всичко	СМР	Всичко	СМР	Всичко	СМР
КЗ "Девети септември" - модернизация	2563	1884	917	412	35.8	21.9
Свиноекомплекс - с. Бъзляци	-	-	-	-	-	-
Птицекомплекс - реконструкция и модернизация	1659	1244	324	290	19.5	23.3
СМК - ДП - реконструкция и модернизация	2281	1200	244	203	10.8	16.9
Населителна система - Русе	6250	5120	1610	1307	25.8	25.5
ОКРЪЖНО ПОДЧЛЕНЕНИЕ	36896	31336	6281	5656	17.0	18.0
СЕДЕЛНА СИСТЕМА - БЯЛА	69	68	22	22	31.9	32.3
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	69	68	22	22	31.9	32.3
Улична канализация	69	68	22	22	31.9	32.3
Матчин п.д. БКС	-	-	-	-	-	-
ОБРАЗОВАНИЕ	-	-	-	-	-	-
Детска градина Копривец	-	-	-	-	-	-
СЕДЕЛНА СИСТЕМА - БОГОВО	-	-	-	-	-	-
СТРОИТЕЛСТВО	900	627	164	116	18.2	19.5
Матчин и п.д. достав. БКС	-	-	-	-	-	-
Проектиране и проектиране БКС	-	-	-	-	-	-
ДРУГИ ОТРАСЛИ ИЗВЪН МАТЕРИАЛНАТА СФЕРА	-	-	-	-	-	-
Комбинирана сграда	-	-	-	-	-	-
ОБРАЗОВАНИЕ	-	-	3	3	-	-
Детска градина Обретенки	-	-	3	3	-	-

Продължение / 1. Бюджетни вложения на по-малки строителни обекти

	План		Отчет		% изпълнение	
	БЮДЖЕТНО СМР	СМР	БЮДЖЕТНО СМР	СМР	БЮДЖЕТНО СМР	СМР
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО						
Водоснабдяване Батин - Две могили	350	600	154	106	18.1	17.7
Машини и п. доставяща БКС - Борово	350	600	154	106	18.1	17.7
СЕЛИЩНА СИСТЕМА - РАТОВО	-	-	-	-	-	-
СТРОИТЕЛСТВО	343	260	26	26	7.6	10.0
Проучване и проектиране	80	38	-	-	-	-
ОБРАЗОВАНИЕ	-	-	-	-	-	-
Детска градина - Смирненски	263	322	26	26	9.9	11.7
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	263	322	26	26	9.9	11.7
Машини п.д. БКС	-	-	-	-	-	-
СЕЛИЩНА СИСТЕМА - ДВЕ МОГИЛИ	-	-	-	-	-	-
ОБРАЗОВАНИЕ	1175	856	110	85	9.4	9.9
ЕСЛУ	895	646	86	61	9.6	9.4
Ученческа работилница с. Острица	895	646	86	61	9.6	9.4
Преустройство училище Батин	-	-	-	-	-	-
КУЛТУРА	-	-	-	-	-	-
Районен младежки дом	280	210	24	24	8.6	11.4
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	280	210	24	24	8.6	11.4
Машини п.д. БКС	-	-	-	-	-	-

1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти

/Продължение/

	План		Изчет		% изпълнение	
	всичко	СМР	всичко	СМР	всичко	СМР
СЕЛИЩНА СИСТЕМА - ИВАНОВО	20	20	-	-	-	-
ОБРАЗОВАНИЕ	-	-	-	-	-	-
Детска градина - Тузленик	-	-	-	-	-	-
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ	-	-	-	-	-	-
Здравна служба и ГО - Иваново	-	-	-	-	-	-
ДРУГИ ОТРАСЛИ	-	-	-	-	-	-
Комбинирана сграда - Мечка	-	-	-	-	-	-
Престройка комбинирана сграда - Иваново	-	-	-	-	-	-
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	20	20	-	-	-	-
Машини п.д. ОНС	-	-	-	-	-	-
СЕЛИЩНА СИСТЕМА - НОВО СЕЛО	232	214	10	10	4.3	4.7
ДРУГИ ОТРАСЛИ ИЗБЪЯМАТЕЛНАТА ОБЕРА	115	104	-	-	-	-
Комбинирана сграда	115	104	-	-	-	-
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	-	-	-	-	-	-
Машини п.д. ОНС	-	-	-	-	-	-
СЕЛИЩНА СИСТЕМА - РУСЕ	32758	28087	5948	5296	17.8	18.9
СТРОИТЕЛСТВО	21800	20324	4356	4136	20.0	20.3
Организация за цветя	-	-	-	-	-	-
Машини и п.д. доставка ЕНС	-	-	-	-	-	-

1. Качествен вложения на по-важн. строителни обекти

/Продължение/

	план		Отчет		% изпълнение	
	всичко	СМР	всичко	СМР	всичко	СМР
ТРАНСЮРГ	50	-	-	-	-	-
Прекъсване тролейб. линия	50	-	-	-	-	-
ТЪРГОВИЯ						
Прекъсване българо-рум. рестор.						
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	6127	5165	1135	1009	18.5	19.5
Водоснабдяване - Русе	1349	1447	165	142	8.9	9.3
Водоснабдяване - Раней	-	-	-	-	-	-
Колектор "А. Гецов"	-	-	-	-	-	-
Колектор "Чоходейка"	-	-	-	-	-	-
Осветление бул. "Дружба"	30	26	-	-	-	-
Кабели и трафостове	996	659	128	76	12.8	11.5
Пенетризирано пароснабдяване	1542	1398	278	228	18.0	16.3
Комуникационги съоружения бул. Тутракан	500	490	312	312	62.4	63.7
Благоустройство колт. "Дружба"	-	-	-	-	-	-
Подблоково строителство	-	-	-	-	-	-
Отводняване заблатен терен Мартен	-	-	-	-	-	-
Прочуване и проектиране	-	-	-	-	-	-
Геолож.ш. проучвания	-	-	-	-	-	-
Машини и ц. д. ОНС-изпълном	-	-	-	-	-	-
ОБЩО	1942	1637	163	151	8.4	9.2
Детска градина - Мартен	252	176	-	-	-	-

1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти

/Продължение/

	п л а н		о т ч е т		% изпълнение	
	всичко	СМР	всичко	СМР	всичко	СМР
Детска градина - Бесарово	290	137	-	-	-	-
Детска градина "Дружба" 2	333	290	-	-	-	-
ВСП "Възраждане"	258	250	-	-	-	-
ВСП кв. "Изток"	644	544	163	151	25.3	27.8
ВСП кв. "Дружба"	250	240	-	-	-	-
ВСП кв. "Дружба"	676	517	-	-	-	-
КУЛТУРА	590	490	-	-	-	-
Реконструкция драм. театър	46	27	-	-	-	-
Районен младежки дом	130	-	-	-	-	-
Проучване и проектиране	80	-	-	-	-	-
ЗДРАВООПАЗВАНЕ	218	198	-	-	-	-
ДРУГИ ОТРАСЛИ И ТЕЖИ МАТЕРИАЛНАТА СЪБЕРА	200	193	-	-	-	-
База на БПН	18	-	-	-	-	-
Вторични суровини	1365	60	104	-	7.6	-
ОНС - ИЗПЪЛНОМ	1105	60	101	-	9.1	-
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	130	60	4	-	3.1	-
Децентрализирана капитални вложения	300	-	9	-	3.0	-
Машини централна доставка	525	-	88	-	16.8	-
Проучване и проектиране	150	-	-	-	-	-
Геоложки проучвания	210	-	-	-	-	-
СТРОИТЕЛСТВО	210	-	-	-	-	-
Машини централна доставка	50	-	3	-	6.0	-
ПРОСВЕТА	50	-	3	-	6.0	-
Проучване и проектиране	-	-	-	-	-	-

Продължение и край / Изпитателни показатели на по-важни строителни обекти

	План		Отчет		% изпълнение	
	всичко	СМР	всичко	СМР	всичко	СМР
СЕЛИЩНА СИСТЕМА - ПЕЧОВО	267	215	8	8	3.0	3.7
ДРУГИ ОТРАСЛИ ИЗВЕЩАТЕЛНАТА СЪБРА	267	215	8	8	3.0	3.7
Коренирана сграда Новград	178	128	8	8	-	6.2
СЕЛИЩНА СИСТЕМА - СЛИВО ПОЛЕ	374	313	8	8	2.1	2.6
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	144	125	8	8	5.6	6.4
Водоснабдяване Юдешник	64	47	4	4	6.2	8.5
Водоснабдяване Ряхово	80	73	4	4	5.0	5.1
Машини ц.д. БС - Сливно поле	-	-	-	-	-	-
СЕЛИЩНА СИСТЕМА - ШРЪБЛЕВО	758	676	85	85	11.2	12.6
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	571	532	69	69	12.1	13.0
Мост над р. Русенски Лом	211	195	69	69	32.7	35.4
ОБРАЗОВАНИЕ	187	144	16	16	3.6	11.1
Детска градина Свешник	187	144	16	16	3.6	11.1
Детска градина Красен	-	-	-	-	-	-

2. Капитални вложения по направление

	П л а н		Отчет		% изпъл- нение на плана	Относителен дял на средствата за модернизация по		отчет
	общо	в т.ч. рекон- струк- цион.	общо	в т.ч. рекон- струк- цион.		план		
ОБЩО ЗА ОКРЪГА								
А. МАТЕРИАЛНА СФЕРА	179842	60668	29715	8757	14.4	33.7	29.5	
1. Промисленост	140222	60604	23522	8755	14.4	43.2	37.2	
в това число: по важни обекти	107952	43870	18434	6526	14.9	40.6	35.4	
Завод "П. Карамичев"	4434	4034	642	642	15.9	90.0	100.0	
Зиди "Латекс"	5328	5328	1577	1577	27.1	100.0	100.0	
Завод "Девети септември"	2563	2563	917	917	35.8	100.0	100.0	
ЗОН "Груд"	870	370	187	187	21.5	100.0	100.0	
2. Строителство	4555	2723	470	244	9.0	59.8	51.9	
3. Селско стопанство	23474	12117	3394	1468	12.1	51.6	43.2	
4. Горско стопанство	43	43	-	-	-	100.0	-	
5. Транспорт	3717	1550	1071	468	30.2	41.7	43.7	
6. Съобщения	115	115	-	-	-	-	-	
7. Търговия и МПС	366	186	153	49	26.3	50.8	32.0	
8. Други отрасли от материалната сфера	-	-	-	-	-	-	-	
Б. НЕМАТЕРИАЛНА СФЕРА	39620	64	6193	2	3.1	0.2	-	

3. Капиталы вложения за реконструкция, модернизация и ново строительство

	ИЗНАН			Отчет			% исполнение			Относительна дна			А т ч е т		
	Общо	САР	САР	Общо	САР	САР	Общо	САР	САР	Общо	САР	САР	Общо	САР	САР
ОБЩО	173342	103235	23715	15154	16.5	15.6	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Модернизация и реконструкция	17552	2591	2275	629	13.0	24.5	9.8	2.5	7.7	3.9					
Модернизация, реконструкция и разширение	43116	27243	6482	3816	15.0	14.0	24.0	26.4	21.8	23.6					
Ново строителство	119174	73451	20958	11709	17.6	15.9	66.0	71.1	78.5	72.5					

4. Завершены и переданы здания по плану на ОПС

	П л а н			О т ч е т			% изъяснение	
	Общий кв.- м. на зд.	Здания на площ	Общий кв.-м. на площ	В т.ч. по плану на ОПС	Здания по плану на ОПС	Здания на площ	на площ	на площ
ОНО ЗА ОУРА	1735	73575	105	105	4111	4111	6.1	5-6
ДЛЯ ДАНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛЬСТВО	1253	52822	-	-	-	-	-	-
ГРУПОВО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛЬСТВО	472	20753	-	-	-	-	-	-
в том числе по соседним системам:								
Сельская система - Русе	1467	62760	-	-	-	-	-	-
Деревенно жилищно строительство	1253	52822	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Дружба" 3 бл. 13	192	8443	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Дружба" 1 бл. 5	183	7292	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Дружба" 1 - 6	165	6916	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Дружба" 3 бл. 11	173	7031	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Дружба" 3 бл. 12	167	7530	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Родина"	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Девяти сентября"	115	4300	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Дружба" 3 - 14	79	3562	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Дружба" 3 - 15	68	2023	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Дружба" 3 - 16	121	5240	-	-	-	-	-	-

5. Индивидуално жилищно строителство

	Брой жилища	Жилища площ
--	-------------	-------------

ОБЩО ЗА ОБЛАСТТА

Селска система - Бяла	35	1568
Борово	2	102
Витово	-	-
Две могили	-	-
Иваново	3	146
Ново село	-	-
Русе	-	-
Сливо поле	30	1320
Ценово	-	-
Църкливо	-	-
	2	-

ТЕКСТИРНАЛИ И ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОЕКТИРНИ ЦЕНТРИ

формат 1/16	Поръчка № 3	Тираж 75
-------------	-------------	----------

Печатна база при ТИИИ - Русе