

K 336/K 26



120000868503

ТЕМИТОВА: ИНФОРМАЦИОННО - ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР

- Р У С Е -

За служебно
ползване

И.....

ДР.....

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДЪНЪМ ПЛАН
за СОЦИАЛО- ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ

за януари-април 1982 г.

Русе, 12 май 1982 година

R 41

СЪДЪРЖАНИЕ

	стр.
Изпълнение на плана за капиталните вложения	3
1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти	4
2. Капитални вложения за реконструкция, модернизация и ново строителство	11
3. Завършени и предадени жилища по плана на ОИС	12
4. Индивидуално жилищно строителство	14

Регионална библиотека
"Любен Каравелов"



120000868503

Изпълнение на плана за капиталните
вложения за периода януари-април 1982 г.

През периода януари-април 1982 г. са усвоени капитални вложения за 40938 хлв, като годишната програма е изпълнена 22.7 на сто, при 26.1 на сто за същия период на мин. година. Годишният план за строително-монтажните работи е изпълнен 21.9 на сто.

За обектите на централно подчинение са усвоени 32224 хлв или 22.5 на сто от годишния план. За обектите на окръжно подчинение са усвоени 8714 хлв или 23.6 на сто от годишния план.

За жилищно строителство са предвидени да се усвоят 21800 хлв капитални вложения, за периода са усвоени 6030 хлв или 27.7 на сто от годишния план.

През четиримесечието са предадени за ползване 105 броя жилища, при план за годината 1735 броя или 6.1 на сто от годишния план. По линията на индивидуалното жилищно строителство са построени 35 броя жилища.

По план за годината 35.0 на сто от обема на капиталните вложения са насочени за модернизация, реконструкция, и разширение. За четиримесечието 31.0 на сто от усвоените капитални вложения са употребени за тази цел. Годишният план за средствата за модернизация, реконструкция и разширение е изпълнен 20.1 на сто.

1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти

	План		Отчет		% изпълнение	
	всичко	СМР	всичко	СМР	всичко	СМР

ОБЩО ЗА ОКРЕГА

Селищна система - Вала	180181	105399	40936	22688	22.7	21.9
Борово	7541	3139	2132	752	28.3	24.0
Ветово	2093	762	431	183	20.5	24.0
Две могили	1642	522	246	43	15.0	9.2
Иваново	2626	856	289	107	11.0	12.5
Ново село	2474	1320	440	237	17.8	17.8
Русе	1615	439	124	20	7.8	4.6
Сливо поле	153349	93049	36143	20381	23.5	22.4
Ценово	4313	2191	844	347	19.5	15.8
Дряново	1852	215	113	13	6.1	6.0
	2136	896	171	100	7.9	11.2
	143285	72063	32224	14705	22.5	20.5

ЦЕЛТАНО ПОДЧЛЕНЕНИЕ

в това число: по-важни обекти

СХК "Т. Генов"	3303	1735	344	203	9.0	11.3
З-д "П. Карамитров"	3487	1500	742	510	21.3	34.0
З-д "Латекс"	5323	3000	1315	717	31.1	23.9
С К Т К	54743	25500	13742	4776	25.1	20.3
З-д за печатни платки	3500	2000	555	510	19.8	25.5
ЛВЗ "В. Коларов" - дрезгов цех	250	233	163	142	56.2	60.9
З-д "В. Пискова" - апаратурен цех	750	500	239	39	27.9	17.8
ЗОИ "Труд" - реконструкция и модернизация	870	270	208	122	23.9	45.2

1. Капиталы allocated на по-ваши строителни обекти
/Продължение/

	ИЗСН	Данни		Данни		в изчисления	
		ВЪВЕДНО	СМР	ВЪВЕДНО	СМР	ВЪВЕДНО	СМР
Кв "Девети октатри"-модернизация	2563	1864		1043	490	40.7	25.5
Съинкомплекс - с. Бръджен							
Пречиствател - реконструкция и модернизация	1659	1244		420	370	25.3	29.7
СМР - ДП - "Скопостружница и модернизация"	2261	1200		484	312	21.4	26.0
Напителна система - Руде	6250	5120		2292	1061	36.7	36.3
ОКРЕПНО ПОДЪЗЕМНО	36696	31336		8714	7303	23.6	25.2
СЕЛЕННА СИСТЕМА - ЕМЕА	89	89		36	35	40.4	30.8
КОМУНАЛНО СЪУПЛАТСТВО	69	63		36	35	52.2	51.5
Улична канализация	69	63		36	35	52.2	51.5
УБ зав. "Корут"	20	20		-	-	-	-
ОБРАЗОВАНИЕ	-	-		-	-	-	-
Детска градина Коминвец	-	-		-	-	-	-
СЕЛЕННА СИСТЕМА - ГОРОВО	900	627		245	183	27.2	29.2
Комунално стопанство -	850	600		230	163	27.1	26.0
Водоснабдяване - Бетлин	850	600		230	163	27.1	26.0
КУЛТУРА	50	27		7	7	14.0	25.9
Клубно поменение	50	27		7	7	14.0	25.9
ОТРАЗОВАНИЕ	-	-		3	3	-	-
Детска градина Обретенник	-	-		3	3	9	-

1. Капитали вложения на по-важни строителни обекти

Агробижене/

Обект	1970 г.		1971 г.		1972 г.		в капитален фонд, млн.
	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	млн. лв.	
КОМУНАЛНО СТОЯНИЩЕ	-	-	-	-	-	-	-
Водоподаване Битин - две копилки	-	-	-	-	-	-	-
Машина и доставка ЛАС - Борово	-	-	-	-	-	-	-
СЪВЕТСКА СИСТЕМА - РИДОВО	343	260	32	32	9.3	12.3	-
СТРОИТЕЛСТВО	80	36	-	-	-	-	-
Бетонен и варов цех	80	36	-	-	-	-	-
ОБРАЗОВАТЕЛНО	233	222	32	32	12.2	14.4	-
Детска градина - Смирненски	233	222	32	32	12.2	14.4	-
КОМУНАЛНО СТОЯНИЩЕ	-	-	-	-	-	-	-
Машина п.д. ЛАС	-	-	-	-	-	-	-
САДОВА СИСТЕМА - ДВЕ КОПИЛКИ	1175	356	133	107	11.3	12.5	-
ОБРАЗОВАТЕЛНО	395	643	109	83	12.2	12.8	-
БСН	395	643	109	83	12.2	12.8	-
Училищен работилница с. Сетрине	-	-	-	-	-	-	-
Преустройство училища Битин	-	-	-	-	-	-	-
АУТ/Л/А	230	210	24	24	8.6	11.4	-
Районен материал. дом	230	210	24	24	8.6	11.4	-
КОМУНАЛНО СТОЯНИЩЕ	-	-	-	-	-	-	-
Машина п.д. ЛАС	-	-	-	-	-	-	-

1. Капитални вложени на по-важни строителни обекти

/Продължение/

	План		Отчет		% изпълнение	
	всичко	СМР	всичко	СМР	всичко	СМР
СЕЛИЩНА СИСТЕМА - ИВАНОВО	20	20	-	-	-	-
ОБРАЗОВАНИЕ	-	-	-	-	-	-
Детска градина - Тръстеник	-	-	-	-	-	-
ЗДРАВНОПОЛЗВАНЕ	-	-	-	-	-	-
Здравна служба и ГО - Иваново	-	-	-	-	-	-
ДРУГИ ОТРАСЛИ	-	-	-	-	-	-
Комбинирана сграда - Мечка	-	-	-	-	-	-
Престройка комбинирана сграда - Иваново	-	-	-	-	-	-
КОМУНАЛНО СТОИАНСТЕО	20	20	-	-	-	-
Водоснабдяване - Табачка	20	20	-	-	-	-
СЕЛИЩНА СИСТЕМА - НОВО СЕЛО	232	214	20	20	8.6	9.3
ДРУГИ ОТРАСЛИ ИЗБЪНМАТЕЛНАТА СФЕРА	115	104	20	20	17.4	19.2
Образование	117	110	-	-	-	-
Комбинирана сграда - Ново село	115	104	20	20	17.4	19.2
Детска градина - Семерджиево	117	110	-	-	-	-
СЕЛИЩНА СИСТЕМА - РУСЕ	32738	28067	8116	7402	24.8	26.4
СТРОИТЕЛСТВО	710	186	101	-	14.2	-
Оранжерия за цветя	200	186	-	-	-	-
Машини и ц.поставка БКС	300	-	101	-	33.7	-

1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти
/Продължение/

	План		Отчет		% изпълнение	
	всичко	СМР	всичко	СМР	всичко	СМР
ТРАНСПОРТ	50	-	-	-	-	-
Проектиране тролейб. линии	50	-	-	-	-	-
ТЪРГОВИЯ	-	-	-	-	-	-
Предприятие българорум. рестор.	-	-	-	-	-	-
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	7232	5225	1704	1409	23.6	27.0
Водоснабдяване - Русе	1849	1447	281	247	15.2	17.1
Канализация	1010	950	332	328	32.9	34.5
Колектор "А. Гецов"	-	-	-	-	-	-
Колектор "Чокодейка"	-	-	-	-	-	-
Осветление бул. "Дружба"	30	26	-	-	-	-
Кабела и трайлоустове	996	659	210	113	21.1	17.1
Пентрализирано пароснабдяване	1542	1398	380	326	24.6	23.3
Културно-мемориални сгради бул. Тютракан	500	490	398	395	79.6	80.6
Благоустройство ком. "Чародейка"	200	195	-	-	-	-
Дец. кап. вложения ОНС	130	60	4	-	-	-
Машини и п.д. ОНС	300	-	9	-	3.0	-
Присъстване и проектиране	525	-	90	-	17.1	-
Геоложки проучвания	150	-	-	-	-	-
Машини и п.д. ОНС-изпълном	1992	1637	277	208	13.9	12.7
ОБРАЗОВАНИЕ	252	176	38	25	15.1	14.2
Детска градина - Изгрев						

ПРОТОКОЛ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ	ОТЧЕТ			ИТОГО			ПРОЦЕНТ	
	ЧЛ	ЧЛ	ЧЛ	ЧЛ	ЧЛ	ЧЛ	ЧЛ	ЧЛ
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	230	137	10	6	5,0	4,4	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	330	230	-	-	-	-	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	544	544	139	177	30,9	32,5	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	230	240	-	-	-	-	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	517	517	4	4	0,6	1,0	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	500	480	4	4	0,6	0,6	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	46	27	-	-	-	-	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	130	-	-	-	-	-	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	30	-	-	-	-	-	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	210	199	-	-	-	-	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	200	196	-	-	-	-	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	16	-	-	-	-	-	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	7332	5225	1704	1405	23,6	27,0	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	130	60	4	-	3,1	-	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	300	-	9	-	3,0	-	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	525	-	90	-	17,1	-	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	150	-	-	-	-	-	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	710	186	101	-	14,2	-	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	210	-	-	-	-	-	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	-	-	-	-	-	-	-	-
РАБОТЫ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Капитален вложеник на по-важни стопотелни обекти
/Протектене и краи/

	План		Отчет		% изпълнение	
	всичко	СМР	допичко	СМР	всичко	СМР
СЕВЕРНА СИСТЕМА - ЧЕНОБЮ	267	215	13	13	4.9	6.9
ДРУГИ ОТРАСИ ИЗВЕЖАТЕРИАЛНАТА ОБЕРА	267	215	13	13	4.9	6.0
Коминирана страца Нозетон	176	128	13	13	7.3	10.2
СЕВЕРНА СИСТЕМА - СЛАВО ПОЛЕ	374	313	19	11	5.1	3.6
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	144	126	15	11	10.4	8.8
Вотоснаотичане Хеленик	64	47	3	3	4.7	6.4
Вотоснаотичане Енково	80	78	8	8	10.0	10.3
Мешини К.Д. БУО - ЧЛИБО ПОЛЕ	-	-	-	-	-	-
САВЕДНА СИСТЕМА - ПРЕНЕВЛО	758	676	100	100	13.2	14.8
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО	571	532	68	83	14.2	15.6
Блок над г. Русенски зам	211	196	83	83	39.3	42.6
СТРАБОВАНЕ	187	144	17	17	9.1	11.8
Детска градина Бучелник	187	144	17	17	9.1	11.8
Детска градина Кучов	-	-	-	-	-	-

2. Капиталы вложены за реконструкция, модернизация и новое строительство

	Итого		Счет		в изменение		относительная		дети		а т ч е т	
	Итого		Счет		в изменение		относительная		дети		а т ч е т	
	Осн	СР	Осн	СР	Осн	СР	Осн	СР	Осн	СР	Осн	СР
Осн	189181	103399	40933	22688	22.7	21.9	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
Модернизация и реконструкция	17552	2591	3506	781	20.0	30.1	9.7	2.5	8.6	3.4		
Модернизация, реконструкция и расширение	45613	27821	9168	5409	20.1	19.4	25.3	25.9	22.4	23.9		
Новое строительство	117016	72337	28262	16498	24.2	22.6	65.0	70.6	69.0	72.7		

3. Завершена и предадени жилища по плана на ОНС

	П л а н		О т ч е т				% изпълнение	
	брой жи-ли-ща	жилищ на площ	брой жилища		жилищна площ		на плана за:	
			в т.ч. всичко по пла на на ОНС	в т.ч. всичко по пла на на ОНС	в т.ч. всичко по пла на на ОНС	в т.ч. всичко по пла на на ОНС	жилища на площ	жилища на площ
ОБЩО ЗА ОКРЕГА	1735	73576	105	105	4111	4111	6.1	5.6
ДЪРЖАВНО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО	1263	52822	-	-	-	-	-	-
ГРУПОВО ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО	472	20753	-	-	-	-	-	-
в това число по селищни системи:								
Селищна система - Русе	1467	62760	-	-	-	-	-	-
Държавно жилищно строителство	1263	52822	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Дружба" 3 бл. 13	192	8448	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Дружба" 1 бл. 15	183	7282	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Дружба" 1 - 6	165	6916	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Дружба", 3 бл. 11	173	7031	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Дружба" 3 бл. 12	167	7530	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Родина"	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Девети септември"	115	4800	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Дружба" 3 - 14	79	3552	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Дружба" 3 - 15	68	2023	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Дружба" 3 - 16	121	5240	-	-	-	-	-	-

6. Индивидуално жилищно строителство

	Брой жилища	Жилищна площ
--	-------------	--------------

ОБЩО ЗА ОКРЪГА

Селищна система - Бяла	35	1568
Борово	2	102
Бятово	-	-
Две могили	-	-
Иваново	3	146
Ново село	-	-
Русе	-	-
Сливко поле	10	1320
Ценово	-	-
Щъркелево	-	-

ТЕРИТОРИАЛЬНИ ИНФОРМАЦИОННО-
МЕТОДИЧЕСКИ ЦЕНТРИ

Формат 1/16 Порядка № 2 Тираж 75

Печатна база при ТИИЦ - Русе