

K 336/K 26



120000868506

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО - ИЗВЕЩАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР

- Р У С Е -

За служебно
ползване

№.....

ДР.....

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕДИНИЧНИЯ ПЛАН
за СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ

КАПИТАЛНИ ВЛОЖЕНИЯ

за периода януари - октомври: 1982 година

гр. Русе, 22.11.1982 година

K $\frac{1982}{313}$

41(2)

С О Д Е Р Ж А Н И Е

	стр.
Исполнение на плана за капитал- ные вложения	3
1. Капиталные вложения на по-важные строительные объекты	4
2. Завершены и переданы здания по плану на ОПС	12
3. Индивидуальное жилищное строительство	13
4. Капиталные вложения за реконструкция, модернизации и новое строительство	14

Изпълнение на плана за капиталните
вложения за периода януари - октомври 1962 год. и

През десетимесечето на и.г. са усвоени капитални вложения за 123797 х.лв., което представлява 65.5 на сто от годишната програма, при 67.8 на сто за същия период на изминалата година. Годишния план за строително-монтажните работи е изпълнен 67.8 на сто, при 73.4 на сто за същия период на и.г.

За обектите на централно подчинение са усвоени 98023 х.лв. или 64,6 на сто от годишната програма. За обектите на окръжно подчинение са усвоени 25704 х.лв., което представлява 68,3 на сто от годишния план.

Изоставане в усвояването на капиталните вложения при 33 родни обекти: СЖК "Г. Ренов" - 28,1 на сто от годишния план, СЖК "Г. Караминчев" - цех за нееднородни сандъци - 40,0 на сто, СЖК - Домостроително предприятие - 55,2 на сто, Хлебозавод "Ил. Дечев" - 55,3 на сто, Младешки дом - Две жилища - 36,4 на сто, детска градина - с. Семерджиево - 55,1 на сто, детска градина с. Басарбово - 24,5 на сто, ВСПУ кв. Дружба - 18,4 на сто, детска градина с. Стамболово - 38,5 на сто и други.

За жилищното строителство през годината са предвидени да се усвоят 21541 хил.лева, а са усвоени 16946 хил.лева или 78,7 на сто от годишния план.

През периода януари - октомври са предадени 1113 броя жилища или 64,1 на сто от годишната програма. По линията на жилищно строителство са построени 121 бр. жилища.

По плана за годната 73142 х.лв. или 38,7 на сто от годишния капиталните вложения са предвидени за жилищно строителство и разширение. За десетимесечето са усвоени 31,0 на сто от общия план.

Регионална библиотека
"Любен Каравелов"



120000868506

Сводный отчет о состоянии хозяйства за 1970 год

Наименование хозяйства	Итого			в т.ч.:		
	Всего	С.Х.	С.Х.	Всего	С.Х.	С.Х.
Сельскохозяйственные организации	108879	107704	123797	89723	85,5	85,5
- колхозы	7940	2739	4503	1736	60,2	60,2
- совхозы	22,9	870	1833	791	88,2	88,2
- ЛПХ	17,6	502	1135	370	64,3	73,7
- ЛПХ колхозников	2273	7,3	1333	423	80,0	84,5
- ЛПХ совхозников	2158	500	1650	942	72,3	67,0
- ЛПХ орденов	1823	439	951	35	50,7	19,4
- Русс	18452	9071	10382	33721	85,0	87,2
- Сельское поле	3306	1742	1564	1103	86,3	81,2
- Колхозы	1837	-	-	-	73,7	72,7
- Кузнецово	2774	-	-	-	72,7	71,7
ЦЕНТРАЛЬНО ПОДЧИНЕННЫЕ	151003	71230	14504	33503	84,6	88,3
В т.ч.: ПО-ВАШЕНСКИЙ ОБЪЕКТ	-	-	-	-	-	-
СХК "И. Карамзинцев"	6422	2070	2866	1414	40,0	70,3
КХК "Г. Генов"	3271	1832	920	554	29,1	29,8
Завод "Датское"	5436	2610	3436	1625	69,6	62,3
СХК:	54746	23000	45040	15335	78,8	68,3
Завод за почтовые платки	4832	2000	2735	1554	55,1	77,7
ЛПХ "Л. Коларов"-дизельных цех	230	233	253	195	72,2	83,7
Завод "Л. Коларов"-апаратурный цех	723	500	418	264	58,1	52,6
ЗОО "Буд" - реконструкция и модернизация	870	270	744	191	85,5	70,7
КЗ "Девети септември"-модернизация	2330	1384	2678	1625	96,2	88,3

1. Капиталы вложенны на по-важни строителни обекти

/Продължение/

	П л а н 1982		Отчет I-X		% изпълнение	
	всичко	СР	всичко	СР	всичко	СР
Иглицекомбинат						
СБК - Дюмоостроителен комбинат	1353	1057	1150	923	85.0	87.3
Напонтелка система	2261	1200	1243	603	55.2	56.9
Хидроизград "Др. Дечев"	6934	5767	6212	5344	89.6	92.7
ОБРАЗОВАТЕЛНИ	37096	31419	25704	23155	69.3	73.7
СЕМЕЙНА СИСТЕМА - БОРОВО	1097	748	963	723	87.3	96.7
Колупалило стопанство	995	700	879	663	88.3	94.7
Водоснабдяване Батин	995	700	879	663	88.3	94.7
Култура	50	27	36	56	72.0	133.3
Клубно помещение	50	27	36	36	72.0	133.3
Строителство	10	-	10	-	100.0	-
Образование	42	21	38	24	90.5	114.3
Детска градина - Обретенник	42	21	38	24	90.5	114.3
СЕМЕЙНА СИСТЕМА - БЕЛА	103	98	86	81	83.5	82.7
Колупалило стопанство	103	98	86	81	83.5	82.7
Училища канализация	99	98	92	81	82.8	82.7
Канализация и др. ОБС - Бата	4	-	4	-	100.0	-
СЕМЕЙНА СИСТЕМА - ВЕПОЛО	207	240	243	205	84.7	85.4
Строителство	-	-	-	-	-	-
Бетонен и варов център	-	-	-	-	-	-
Образование	247	202	243	205	98.4	101.5
Детска градина - Сидрименски	247	202	243	205	98.4	101.5
Култура	40	30	-	-	-	-

1. Кепитали: вложения на по-важни строителни обекти
/Продължение/

	П л а н		Отчет "1-Х"		Ъ изпълнение	
	Всичко	СР	Всичко	СР	Всичко	СР
1. СЕЛИЩНА СИСТЕМА - ДВЕ МОТИЛИ						
Образование	987	766	521	423	52,3	54,5
ВСПУ - Две мотили	847	664	470	373	55,5	56,9
Уч. работилница - о. Острица	815	643	470	373	57,7	58,3
Култура	32	21	-	-	-	-
Младешки дом	140	122	51	50	36,4	41,0
	140	122	51	50	36,4	41,0
СЕЛИЩНА СИСТЕМА - НОВО СЕЛО						
Образование	242	214	99	85	36,3	39,7
Детска градина - о. Семеричево	127	110	70	66	55,1	60,0
Други отрасли извън материалната сфера	127	110	70	66	55,1	60,0
Коминтерна сграда Ново село	115	104	19	19	16,5	18,3
	115	104	19	19	16,5	18,3
СЕЛИЩНА СИСТЕМА - РУСЕ						
Жилищно строителство	32698	27964	22734	20709	69,5	74,1
Държавно жилищно строителство	21541	20257	16946	16222	78,7	80,1
ЖБ "Дружба" III - 13	14823	13903	12056	11496	81,3	82,6
ЖБ "Дружба" I-5	2263	2181	2156	2105	95,3	96,5
ЖБ "Дружба" I-6	2038	2005	2039	2002	100,0	99,9
ЖБ "Дружба" 3-11	1236	1208	1221	1203	99,7	99,6
ЖБ "Дружба" 3-12	2162	2097	1456	1423	67,3	67,8
ЖБ "Явор" - Подлоково	2100	2110	1303	1253	59,9	59,5
	112	100	97	93	86,6	93,0

1. Капиталы вложены на по-водам строительны объект

/Продолжение/

	П л а н 1942. Отчет				№ исполнения	
	всего	САР	всего	САР	всего	САР
ЗБ "Довели сентября"	1052	979	875	867	83.2	60.6
ОИИ - II этаж	55	50	11	11	20.0	22.0
Проектирование	232	-	162	-	55.5	-
ЗБ "Дружба" III - 4	340	303	236	210	69.4	69.3
ЗБ "Дружба" III-10	1394	1324	974	913	70.4	69.0
ЗБ "Дружба" III-17	723	694	171	161	23.6	23.2
ЗБ "Дружба" III-18	323	293	170	140	51.8	47.8
ЗБ "Дружба" 3-19	70	50	14	14	20.0	20.0
ЗБ "Дружба" III-23	-	-	-	-	-	-
ЗБ "Калитра"	43	40	69	64	160.5	160.0
ЗБ "Дружба" I-7	82	79	197	174	240.2	230.3
ЗБ "Бродовика" I-107	85	80	104	104	122.3	130.0
ЗБ "Будя"	-	-	622	602	-	-
Стопанский завод	63	63	-	-	-	-
"Графисот Дружба III	51	22	47	31	32.2	36.9
ЗБ "Балатон"	190	165	111	106	58.4	64.2
ЗБ "Елба"	60	50	13	13	22.5	33.0
Грунтово конструкторское	6716	6349	4850	4726	72.6	74.4
ЗБ "Дружба" 3-5	1752	1710	1651	1623	94.2	95.2
ЗБ "Дружба" 1-4	511	499	493	483	97.5	97.5
ЗБ "Госплд"	344	343	352	341	102.3	102.3

Продолжение/

1. Копиями вложены на по-вазину строительны сметы

	И л с н		Отчет	I - X		Б изначало	
	Бюджет	СР		Бюджет	СР	Бюджет	СР
МБ "Кетев"	311	292	106	104		34,1	35,6
МБ "Стрел"	458	436	253	250		58,3	57,3
МБ "Клисура"	743	697	510	494		68,6	70,9
МБ "Чадовейка" I-103	691	677	163	157		23,6	23,2
МБ "Г. Ёллов"	50	50	-	-		-	-
МБ "Комета"	33	30	-	-		-	-
МБ "Аоси Сваторев"	157	143	-	-		-	-
МБ "Брицгово"	697	637	623	608		89,4	82,5
МБ "Н. Хитов"	723	695	616	604		85,2	86,9
ОМ II этап	95	90	42	42		44,2	43,7
Строительство	780	62	101	-		12,9	-
Оранжерея за црети	200	62	-	-		-	-
Машины БКС	330	-	101	-		28,6	-
Машины ОНС	200	-	-	-		-	-
Транспорт	118	-	97	-		82,2	-
Прочувале и проектиране	113	-	97	-		82,2	-
Комуналио стопанство	7531	5653	4620	3318		61,1	67,5
Водоснабдяване	1300	1362	1075	947		63,3	68,5
Канализация	837	830	755	745		66,1	69,8
Кабели и тифопостове	1165	843	701	518		60,1	61,4
Осветление	30	26	19	19		63,3	73,1
Централно пароснабдяване	1542	1398	837	777		54,3	55,6
Комуникации бул. Тугракан	880	860	804	724		91,4	84,2

Продължение/
1. Капитални вложения на по-големи строителни обекти

	П л а н 1982		Учет 1-X		% изпълнение	
	всичко	СМР	всичко	СМР	всичко	СМР
Благоустройство комл. Чороейша	162	174	33	38	42,4	50,6
Машини п.д.	351	-	49	-	14,0	-
Проектиране и проектиране	675	-	276	-	40,9	-
Родоснабдяване	45	45	-	-	-	-
Обекти под 50 х.лв.	135	115	16	-	11,9	-
Образование	1871	1550	239	633	46,4	42,6
Детска градина - Мартен	238	190	233	162	85,9	85,3
Детска градина Възраждане						
Детска градина - Басарово						
Детска градина Дружба 2						
ВЗПУ кв. Изток	261	179	64	36	24,5	20,1
ВЗПУ кв. Дружба	283	267	-	-	-	-
ВЗПУ кв. Дружба	754	674	403	419	64,7	62,2
Проектиране и проектиране	250	240	46	46	18,4	19,2
Култура	80	-	33	-	73,0	-
Реконструкция др. театър	523	355	92	6	17,5	1,7
Проектиране и проектиране	300	290	6	6	2,0	2,1
Обекти под 50 х.лв.	130	-	33	-	66,2	-
Здравеопазване						
Проектиране и проектиране	192	-	9	-	4,7	-
Машини п.д.	80	-	9	-	11,3	-
Други отрасли извън материалната сфера	112	-	-	-	-	-
База за ИТН	107	87	-	-	-	-
	70	55	-	-	-	-

1. Конкретни изчисления на по-малки структурни обекти

/Продължение/

	ИЗДАВАНИЯ				ПРОДАВАНИЯ			
	ВЕРНО	СР	ВЕРНО	СР	ВЕРНО	СР	ВЕРНО	СР
ДКВ - Вторични суровини	18	-	-	-	-	-	-	-
Обекти под 50 х.лв.	19	19	-	-	-	-	-	-
СЕЛСКА СИСТЕМА - СЕЛСКО ПОЛЕ	397	337	172	139	43.3	41.2	43.3	41.2
Колучално стопанство	200	179	97	71	48.5	39.7	48.5	39.7
Водоснабдяване - Железница	100	85	37	17	37.0	20.0	37.0	20.0
Водоснабдяване - Рихово	95	94	36	54	58.3	37.4	58.3	37.4
Обекти под 50 х.лв.	4	-	4	-	100.0	-	100.0	-
Образование	65	59	25	19	32.5	32.2	32.5	32.2
Детска градина - Станболово	65	59	25	19	32.5	32.2	32.5	32.2
Култура	80	49	13	13	15.3	25.5	15.3	25.5
Простройство мл. дом	80	49	13	13	16.3	26.7	16.3	26.7
Други извън материалната сфера	52	50	37	36	71.2	72.0	71.2	72.0
Дом на ОБЩ	52	50	37	36	71.2	72.0	71.2	72.0
СЕЛСКА СИСТЕМА - ЦЕНОВО	331	264	118	113	35.6	42.6	35.6	42.6
Други извън материалната сфера	326	264	113	113	34.7	42.8	34.7	42.8
Комбинирана сграда Нонграц	237	177	53	53	22.4	29.9	22.4	29.9
Сграда КОО - о. Ценово	69	37	60	60	67.4	69.0	67.4	69.0
Машина Н.Д.	5	-	5	-	100.0	-	100.0	-

1. Капитални вложения на по-важни строителни обекти
/Продължение и край/

	П л а н		О б е т		I-X		% изпълнение	
	всичко	СР	всичко	СР	всичко	СР	всичко	СР
СЕЛИЩНА СИСТЕМА - ЦРЪКЛЕВО	926	763	773	672	81,4	87,5		
Колунашно стопанство	741	603	501	515	78,4	84,7		
Подпопонаблюдение - Църсен	437	377	377	335	86,3	89,9		
Мост над р. Лом	293	231	133	180	64,7	77,9		
Машини и д. - Църклево	21	-	21	-	100,0	-		
Образование	215	160	197	157	91,6	98,1		
Детска градина - Сваленик	215	160	197	157	91,6	98,1		

2. Завершены и переданы здания по плану на ОПС
/Продолжение к край/

	План 1952		О т в е т		в издании	
	Ор-д за- да	Здан- ия площ	В т.ч. по плану на ОПС	В т.ч. по плану на ОПС	в издании на ОПС	в издании на ОПС
ИРПОВО КОМПРАВИТЕЛЬНО СТРОИТЕЛЬСТВО						
ЗБ "Дружба" 3-5	461	19069	336	336	13803	72.9 72.4
ЗБ "Дружба" 1-4	152	6019	151	151	6019	99.8 100.0
ЗБ "Росница"	80	3678	80	80	3678	100.0 100.0
ЗБ "Стрела"	105	4111	105	105	4111	100.0 100.0
ЗБ "Метеор"	36	1684	-	-	-	-
ЗБ "Каскара"	-	-	-	-	-	-
	53	3577	7	-	-	-

Индивидуально жилищно-строительство за периода януари - октомври 1932 г.

	Брой жители	Жилища в год
С. ОЖИДА	121	5712
С. - Бяла	30	1422
Королю	-	-
Лятово	25	-
Две могили	8	383
Канисво	-	-
Ново село	12	481
Гусе	30	1320
Славо поле	-	-
Ценово	-	-
Цителево	16	634

4. Капитални вложения за реконструкция, модернизация и ново строителство

	план 1974		отчет 1-Х		% изпълнение		относителен дял			
	общо	СР	общо	СР	общо	СР	общо	СР	общо	СР
ОБЩО	138979	102704	123797	69723	65.5	67.9	100.0	100.0	100.0	100.0
Модернизация и реконструкция	23727	3029	12366	1720	46.3	56.8	14.1	2.9	10.0	2.5
Модернизация, реконструкция и разширение	46415	28344	25984	17431	56.0	60.2	24.6	28.2	21.0	25.0
Ново строителство	115637	70731	66447	50572	73.6	71.5	51.3	51.9	69.0	72.5

ТЕРИТОРИАЛЕН ИНФОРМАЦИОННО -
ИЗЧИСЛИТЕЛЕН ЦЕНТЪР-РУСЕ

формат 1/16 Поръчка № 5 Тираж 75

Печатна база
при ТИИЦ